

م	موضوعات المناقشة	المكلف به	الحالة	ملاحظات
١	المصب			
١-١	تقديم MST +SDW للـ Capping beam	م /حاتم سليمان		
٢-١	اعتماد المواد (Steel + concrete) للـ ANCHORS اليوم ٢٠٢٦/٠٥/١٩			
٣-١	مباشرة الحفر وكشف رؤوس الخوازيق اعتبارا من اليوم ٢٠٢٦/٠٥/١٩	م / ابراهيم		
٤-١	العكارة: Silty curtian : ننتظر التوريد من المصنع بعد أسبوعين	م /حاتم سليمان		
٥-١	التوصية المطلوبة للطرق عند المصب	م / ابراهيم / م / اويس		
٢	المحطة			
١-٢	انتظار توصية الأساسات لتصميم المحطة من Saden اليوم ٢٠٢٦/٠٥/١٨ . تم تحديث البرنامج الزمني لتسليم التوصيات ٢٠٢٦/٠٥/١٩	م / عصام الدجوي		
٢-٢	تقديم خطة السحب cons plant من SIC اليوم ٢٠٢٦/٠٥/١٨ . استلام ثم ارسال ايميل للاستشاري	SIC		
٣-٢	بدء اعمال Deep Well يوم ٢٠٢٦/٠٥/٢٣ مع وضع حارس لزوم تشغيل المضخات متابعة م /مازن	م /مازن		
٤-٢	البرنامج الزمني من AMMICO لدعم Anchors وارسال ايميل للاستشاري	AMMICO		
٥-٢	قائمة المواد للـ MS + Anchors	م / محمد توفيق		
٦-٢	اختبار ضخ Deep Well يوم ٢٠٢٦/٠٥/٢٥			
٧-٢	مراجعة امتداد سور المحطة عرض الرصيف مع م /مازن – م/سامر	م /مازن / م /ماهر		
٨-٢	اعتماد مكان غرفة SCADA- IT من المهندس سامر			
٩-٢	عمل فواصل الخرسانة البلوك			